Plano de transferência de instalações

Anexo III

ITEM	SERVIÇOS		Prazos	CRONOGRAMA PROVISÓRIO											
				jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
1	**Estudo prévio: Levantamento de necessidades, incluindo: Áreas, número de gabinetes, hall´s, salas de reuniões, sanitários, estacionamentos, entre outros levantamentos e análises, tendo em vista a recolha de elementos necessários à execução do projeto**														
2	**Elaboração de estimativa orçamental para potencial valorização de custo de projetos de Arquitetura, e especialidades, mediante a realização de consultas informais ao mercado**														
3	**Adoção e Lançamento de Procedimento de Contratação Pública - "Prestação de Serviços de elaboração de Projeto de Reabilitação de Edifício da Sede da Agência Nacional Erasmus+Educação e Formação e respetiva documentação complementar" - Serviço incluirá - Projeto de Arquitetura, Especialidades, Estrutura, incluindo Medições detalhadas, bem como Preparação das peças Pré-contratuais dos Procedimentos da Fiscalização e da Empreitada**														
3.1	Preparação das peças do Procedimento	10 dias	10												
3.2	Convite /Publicação do Procedimento	2 dias	2												
	Fase Pré contratual de Pedidos e respetiva resposta a Esclarecimentos/ Erros e Omissões														
	Apresentação de Propostas	Mínimo 6 dias	10												
	Análise de Propostas, Relatório Preliminar de Análise e Avaliação de Propostas e respetivas deliberações	Mínimo 5 dias	7												
	Audiência Prévia	Mínimo 5 dias	7												
	Relatório Final + preparação de contrato e Deliberações/ Adjudicação	Mínimo 10 dias	12												
	Apresentação de Documentos de Habilitação	5 dias	7												
3.3	**Execução do contrato**	**45 dias**													
4	**"Prestação de Serviços de Fiscalização da Empreitada de Reabilitação do Edifício da Sede da Erasmus+"**														
4.1	Feito anteriormente - Preparação das peças do Procedimento	0 dias	0												
4.2	Convite /Publicação do Procedimento	2 dias	2												
	Fase Pré contratual de Pedidos e respetiva resposta a Esclarecimentos/ Erros e Omissões														
	Apresentação de Propostas	Mínimo 6 dias	10												
	Análise de Propostas, Relatório Preliminar de Análise e Avaliação de Propostas e respetivas deliberações	Mínimo 5 dias	7												
	Audiência Prévia	Mínimo 5 dias	7												
	Relatório Final + preparação de contrato e Deliberações/ Adjudicação	Mínimo 10 dias	12												
	Apresentação de Documentos de Habilitação	5 dias	7												
4.3	Formalização e execução do contrato	Início 30 dias antes da consignação da Empreitada													
5	**Lançamento de Procedimento de Contratação Pública tendente à execução da "Empreitada de Reabilitação do Edifício da Sede da Erasmus+"**														
5.1	Feito anteriormente - Preparação das peças do Procedimento	0 dias	0												
5.2	Convite /Publicação do Procedimento	2 dias	2												
	Fase Pré contratual de Pedidos e respetiva resposta a Esclarecimentos / Erros e Omissões														
	Apresentação de Propostas	Mínimo 14 dias	14												
	Análise de Propostas, Relatório Preliminar de Análise e Avaliação de Propostas e respetivas deliberações		7												
	Audiência Prévia	Mínimo 5 dias	7												
	Relatório Final + preparação de contrato e Deliberações/ Adjudicação	Mínimo 10 dias	12												
	Apresentação de Documentos de Habilitação	5 dias	7												
5.3	Execução física da Obra	**120**													
5.4	Fecho documental - Telas Finais / Receção Provisória / Conta Final / Revisões de Preços														
5.5	Receções parciais / Libertações de Garantias														
	Receção Definitiva														
6	**Lançamento de Procedimento de Contratação Pública e Execução do Contrato - "Prestação de Serviços de Mudanças de Alvalade para Centro Científico e Cultural de Macau" - Serviço incluirá - todo o equipamento, mobiliário, limpezas, etc.**														